

昭通市财政局关于 2020 年度重大政策和 重点项目绩效执行结果说明

2020 年预算编制中，昭通市选取了 8 个项目作为重点项目进行全过程绩效管理，8 个项目绩效执行结果说明如下：

一、昭通市发改委项目前期工作经费绩效执行情况

2020 年度“市级项目前期工作经费”重点项目安排资金 5000 万元，现实际安排 2300 万元用于昭通水电硅循环经济项目用地相关规费、彝良县小草坝硅矿矿区地质勘查等两个项目。

（一）昭通水电硅循环经济项目用地相关规费拨付 2000 万元，公司注册、项目备案、林地及第一批用地手续办理、取水许可和龙海硅基新材料化工园区申报和项目通信保障等工作已完成，航评已获得审批。项目环评报告已编制完成。500kV 鹤城变电站工程路径协议和社稳备案证明已全部取得；工程可研正开展初设评审；项目能评报告已编制完成。

（二）彝良县小草坝硅矿矿区地质勘查拨付 300 万元，招投标已完成，正在开展地质勘察工作，预计年底能完成地勘工作。

二、昭通市交通运输局项目

（一）省道 S201 威信县旧城至水田公路提级改造工程绩效执行情况。本项目总长 106.7km，预算总投资 3.8 亿元，已于 2021 年 4 月竣工并通过验收。

（二）G352 彝良（红石岩）至牛街（油光坎）二级公路工程

绩效执行情况。本项目实施路线总长 86.54km，总投资为 26.75 亿元。“彝牛公路”覆盖区域烤烟产出和质量提升数量（ ≥ 1 万亩）已完成；坝围水先期恢复湿地水体（ ≥ 8000 亩）已完成；增加林草植被面积（ ≥ 1000 亩）已完成；水体、河道治理面积（ ≥ 1500 亩）已完成；生态修复工程覆盖数量（ ≥ 3 个）已完成；人居环境整治个数 ≥ 8 个已完成；生活污水设施新建或改造数量 ≥ 3 处已完成；生活垃圾定点存放数量 ≥ 5 处已完成；生活垃圾无害化处理量 ≥ 30 吨已完成。

（三）云南昭通机场迁建项目绩效执行情况。本项目用地规模为 3338 亩，民航飞行区等级指标为 4C，新建 1 条长 3000 米、宽 50 米跑道，1 条长 3000 米、宽 18 米平行滑行道，5 条联络道，6 个 C 类机位和 5 个 B 类机位的通航站坪，民航航站区本期总建筑面积 24200 平方米。截止 2020 年 12 月 31 日共完成投资支出 3032 万元，初步设计正在加紧编制，环保、水保已上报。

（四）市级航线补贴项目绩效执行情况。截止 2020 年 12 月 31 日，昭通机场通航城市已达到 10 个，全年累计运输 4950 架次，旅客吞吐量 35.06 万人，货邮吞吐量 102.3 吨，完成绩效目标的 88%。

（五）都香高速公路绩效执行情况。本项目全长 96.999km，概算总投资为 186.92 亿元，每公里投资 1.92 亿元，截止目前，已到位资金 137.50 亿元，资金到位率达 73.56%。项目纳入昭通市预算绩效全过程管理，并聘请第三方中介机构开展季度跟踪监控。

项目主线桥梁 63 座，已开工 61 座，开工率 96.83%；全线隧道 16 座，已全部开工。控制性工程 7 隧 5 桥已全部开工。路基完成 89.10%，桥梁完成 75.80%，隧道完成 63.70%。截止目前，项目累计完成投资 156.0103 亿元，占总投资的 83.46%。

（六）G356 线烟堆山至通阳大桥公路改建工程绩效执行情况。该项目全长 76.94km，总投资 10.09 亿元，资金到位率 100%。目前已完成投资 8.3 亿元，占投资总额的 82%。

三、云南省滇东北区域中心医院项目绩效执行情况

云南省滇东北区域医疗中心建设项目总规划用地 1072.5 亩，设置总床位规模 5000 张，总建筑面积 68.56 万平方米，总投资 63.06 亿元。截止目前，财政拨入资金 20.1 亿元，累计支出 12.11 亿元，支出进度为 60.25%。目前，2020 年度一期主体工程已经完工，计划 2021 年 12 月投入试运营两个专科。